

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|----------|
| CLIENTE: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 151.636,20 | | | | | DATA: 14/05/2021 | |
| OBRA: REFORMA | | | LOCAL: CÔRREGO CABECEIRA DE SANTANA | | | | | PRAZO DA OBRA:03 MÊSES | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3,20% | 100,00% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 4.850,80 | R\$ 4.850,80 | | | | |
| 2 | | ESTRUTURA | Físico % | 7,77% | 100,00% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 11.780,51 | R\$ 11.780,51 | | | | |
| 3 | | CORRIMÃO E GUARDA CORPO | Físico % | 7,65% | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | Financeiro | R\$ 11.600,93 | | R\$ 5.800,47 | R\$ 5.800,47 | | |
| 4 | | ALVENARIA | Físico % | 38,15% | 40,00% | 60,00% | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 57.854,01 | R\$ 23.141,60 | R\$ 34.712,41 | | | |
| 5 | | PISO | Físico % | 5,91% | | 100,00% | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 8.960,41 | | R\$ 8.960,41 | | | |
| 6 | | PINTURA | Físico % | 6,61% | | | 100,00% | | |
| | | | Financeiro | R\$ 10.025,60 | | | R\$ 10.025,60 | | |
| 7 | | SISTEMAS DE COBERTURA | Físico % | 14,20% | 40,00% | 60,00% | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 21.538,66 | R\$ 8.615,46 | R\$ 12.923,20 | | | |
| 8 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 9,17% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | | |
| | | | Financeiro | R\$ 13.909,26 | R\$ 2.781,85 | R\$ 2.781,85 | R\$ 8.345,56 | | |
| 9 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7,33% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | | |
| | | | Financeiro | R\$ 11.116,02 | R\$ 2.223,20 | R\$ 2.223,20 | R\$ 6.669,61 | | |
| TOTAL | | | Físico % | 94,09% | 35,21% | 38,54% | 20,34% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 151.636,20 | R\$ 53.393,43 | R\$ 58.441,12 | R\$ 30.841,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma | | | | | | CREA 128.201/D | | | |
| Carimbo e assinatura do prefeito | | | | | | | | | |

