

CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL

PROPONENTE

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 16.695.025/0001-97

EMPREENDIMENTO (NOME/APELIDO)

CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DO 62º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

EMPREITADA A PREÇO GLOBAL

MUNICÍPIO

CARATINGA

UF

MG

DESONERADO

Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OGU

904090/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS	PESO	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		SERVIÇOS R\$	%	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA														
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.056,00	0,6%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
1.2	CANTEIRO DE OBRA	25.903,79	3,3%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENT	12.722,17	1,6%	16,66%	16,66%	16,66%	33,32%	16,67%	49,99%	16,67%	66,66%	16,67%	83,33%	16,67%	100,00%
2	TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA	8.386,21	1,1%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	FUNDAÇÕES	117.386,28	14,9%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	149.800,49	19,1%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	70,00%	95,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	LAJE DE PISO EM CONCRETO	37.261,55	4,7%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	ALVENARIAS E DIVISÕES	39.567,83	5,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	15,00%	95,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	52.522,11	6,7%	30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	COBERTURAS E FORROS	11.048,11	1,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA	40.942,07	5,2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	45,00%	65,00%	35,00%	100,00%
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS	10.826,58	1,4%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
11	MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	1.607,09	0,2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	20.238,53	2,6%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	824,65	0,1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
14	SERRALHERIA	3.303,98	0,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	55,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	100,00%
15	REVESTIMENTOS	102.308,93	13,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%
16	PEITORIL E SOLEIRAS	435,08	0,1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	100,00%
17	PAVIMENTAÇÃO	635,07	0,1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	100,00%
18	DEMOLIÇÃO	24.435,90	3,1%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
19	BANCADA	1.291,29	0,2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
20	DIVERSOS	58.540,79	7,4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
21	URBANIZAÇÃO	20.537,71	2,6%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%
22	PINTURA	37.169,59	4,7%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
23	LIMPEZA GERAL	3.042,67	0,4%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
-															
TOTAL LEVANTADO		785.794,47													
REPASSE		735.350,00													
CONTRAPARTIDA		50.444,47													
TOTAL ACUMULADO		785.794,47													
SALDO A REPROGRAMAR															
			100%	20,31%	20,31%	16,30%	36,61%	21,28%	57,89%	12,22%	70,11%	18,14%	88,25%	11,75%	100,00%

RENATA BARBOSA - 125266 D
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA



Documento assinado em 15/04/2021 18:09:04 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QRCode ao lado, ou acesse <https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar> e informe o código: 9DE78013046F