

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
LOCAL: 41º BPM – ADAPTAÇÃO VESTIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 1 MÊS | | 2 MÊS | | 3 MÊS | |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.185,91 | 6,06% | 4.474,37 | 40,00% | 3.132,06 | 28,00% | 3.579,49 | 32,00% |
| 2 | DEMOLIÇÃO | 2.040,88 | 1,10% | 2.040,88 | 100,00% | | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO | 11.378,10 | 6,16% | 11.378,10 | 100,00% | | | | |
| 4 | ALVENARIA | 10.559,27 | 5,72% | 1.055,93 | 10,00% | 9.503,34 | 90,00% | | |
| 5 | ESQUADRIAS | 13.767,00 | 7,45% | | | 5.506,80 | 40,00% | 8.260,20 | 60,00% |
| 6 | PISO | 9.947,36 | 5,38% | 2.984,21 | 30,00% | 3.978,94 | 40,00% | 2.984,21 | 30,00% |
| 7 | REVESTIMENTOS | 25.351,03 | 13,72% | | | 12.675,51 | 50,00% | 12.675,51 | 50,00% |
| 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 18.540,28 | 10,04% | 2.781,04 | 15,00% | 12.051,18 | 65,00% | 3.708,06 | 20,00% |
| 9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS | 9.467,73 | 5,13% | 1.893,55 | 20,00% | 6.627,41 | 70,00% | 946,77 | 10,00% |
| 10 | LOUÇAS E METAIS | 12.593,63 | 6,82% | | | | | 12.593,63 | 100,00% |
| 11 | VIDROS E ESPELHOS | 310,43 | 0,17% | | | | | 310,43 | 100,00% |
| 12 | PINTURA | 14.825,53 | 8,03% | | | 4.447,66 | 30,00% | 10.377,87 | 70,00% |
| 13 | PEDRAS | 44.380,01 | 24,02% | | | 35.504,01 | 80,00% | 8.876,00 | 20,00% |
| 14 | LIMPEZA | 231,61 | 0,13% | 34,74 | 15,00% | 34,74 | 15,00% | 162,13 | 70,00% |
| 15 | DIVERSOS | 151,02 | 0,08% | | | | | 151,02 | 100,00% |
| Custo Total | | 184.729,79 | 100,00% | 26.642,81 | 14,42% | 93.461,66 | 50,59% | 64.625,32 | 34,98% |
| Total Acumulado | | | | | | 120.104,47 | 65,02% | 184.729,79 | 100,00% |